

របាយការណ៍ស្តីពី
ការចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់គំរូដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន
នៅក្នុងក្រុងកែប

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. បានចាត់មន្ត្រីចូលរួមពិនិត្យការបញ្ចប់នៃការសាងសង់គំរូដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម និងការពិភាក្សាអំពីផែនការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមសំណល់រឹងទីប្រជុំជននៅក្នុងក្រុងកែបជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកែប កាលពីថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១។

១. អំពីសហភាពចូលរួម

- តំណាងលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប
- តំណាងអង្គការ UNDP
- រដ្ឋបាលក្រុងកែប
- មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានា

២. កិច្ចដំណើរការ

ក្រុមការងារបានចូលរួមចុះដល់ទីតាំង ចំនួន០៥កន្លែង ដោយមានគោលបំណងពិនិត្យលទ្ធផលនៃការសាងសង់ដោយមានគោលបំណង និងវាយតម្លៃដំណើរការសាងសង់ដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាមមាន៖

- ពិនិត្យអំពីលទ្ធផលនៃការសាងសង់ និងសកម្មភាពនានានៃការសាងសង់គំរូដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម
- ការពិភាក្សាអំពីផែនការសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម
- បញ្ហាប្រឈមនានា ដំណោះស្រាយ និងសំណូមពរនានា

៣. អំពីលទ្ធផល

ក្រុមការងារបានពិភាក្សា និងបានចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងដល់ទីតាំងចំនួន ០៥ កន្លែងដែលអ្នកទទួលការកំពុងសាងសង់គំរូដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនក្នុងកែប និងដំណើរការសាងសង់នានាមានដូចខាងក្រោម ៖

- ✓ ការអង្កេត និងការត្រួតពិនិត្យនៃដំណើរការសាងសង់ដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម បានរកឃើញដូចខាងក្រោម៖
 - ដេប៉ូសំរាមប្រភេទរោង ទំហំទទឹង២,២ម គុណបណ្តោយ ៣,៤ម. កម្ពស់៣មខាងមុខ ២,៣មខាងក្រោយ
 - ដេប៉ូប្រភេទទ្រុងឡាន ទទឹង៣ម. គុណបណ្តោយ៦ម.(ទ្រុងឡានទំហំទទឹង២.២ម គុណបណ្តោយ៥.១ម កម្ពស់១.៥ម។
- ទីតាំងនៅមុខសាលាខេត្តកែប និងមុខអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកែប

- បានដឹកជីវៀបអាងស្តុកទឹកកខ្វក់រួចរាល់
- ចាក់ជើងតាង ធ្នឹម ឬងសេកំរោលខណ្ឌផ្ទាល់ជីវៀបរាល់
- តំឡើងគ្រោងរោង របារដែករួចរាល់
- ប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញ : រៀបអាងស្តុប សម្រាប់ចំពោះទឹកសំរាម
- បាញ់ថ្នាំពណ៌ និងប្រក់ដំបូលសង្កសីរួចរាល់
- តបណ្តាញទឹកសម្រាប់សម្អាត និង
- រៀបចំបំពេញដីជុំវិញព្រមទាំងផ្លូវចូលរួចរាល់
- បានរៀបចំធុងសម្រាប់ញែកសំណល់ និងដាក់និម្មតិសញ្ញា និងអក្សរលើធុងសំរាម ដើម្បីងាយស្រួលសម្គាល់ប្រភេទសំណល់នានា
- បានរៀបចំស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទីតាំងគម្រោងដេប៉ូស៊ីត
- បំពាក់អំពូលសូឡាបំភ្លឺពេលយប់

➤ **ទីតាំងនៅក្បែរផ្សារសេះសរ**

- បានដឹកជីវៀបចំរឺហ្គា (អាងស្តុបទឹកកង្វក់) រួចរាល់
- បានដឹកជីវៀបអាងស្តុកទឹកកខ្វក់រួចរាល់
- ចាក់ជើងតាង ធ្នឹម ឬងសេកំរោលខណ្ឌផ្ទាល់ជីវៀបរាល់
- ប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញ : រៀបអាងស្តុប សម្រាប់ចំពោះទឹកសំរាម
- បាញ់ថ្នាំពណ៌ទ្រូងឡានសំរាម
- តបណ្តាញទឹកសម្រាប់សម្អាត
- បានបំពាក់ទ្រូងឡានសំរាមរួចរាល់នៅទីតាំងគម្រោង
- បំពាក់អំពូលសូឡាបំភ្លឺពេលយប់

➤ **ទីតាំងនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាកែវក្រសាំង**

- បានដឹកជីវៀបអាងស្តុកទឹកកខ្វក់រួចរាល់
- ចាក់ជើងតាង ធ្នឹម២ជាន់ ឬងសេកំរោលខណ្ឌផ្ទាល់ជីវៀបរាល់
- ដាក់លូទំហំ១ម៉ែត្រចំនួន ៧កង់នៅប្រឡាយចិញ្ចើមថ្នល់រួចរាល់
- ប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញ : រៀបអាងស្តុប សម្រាប់ចំពោះទឹកសំរាម
- ចាក់ដីបំពេញបរិវេណជុំវិញទីតាំងរួចរាល់
- តបណ្តាញទឹកសម្រាប់សម្អាត
- រៀបចំបំពេញដីជុំវិញព្រមទាំងផ្លូវចូលរួចរាល់
- បានបំពាក់ទ្រូងឡានសំរាមរួចរាល់នៅទីតាំងគម្រោង
- បំពាក់អំពូលសូឡាបំភ្លឺពេលយប់

➤ **ទីតាំងនៅមុខផ្សារកែប**

- បានដឹកជីវៀបអាងស្តុកទឹកកខ្វក់រួចរាល់
- ចាក់ជើងតាង ធ្នឹម២ជាន់ ឬងសេកំរោលខណ្ឌផ្ទាល់ជីវៀបរាល់

- ប្រព័ន្ធបង្កូរចេញ : រៀបអាងស្តុប សម្រាប់ចំពោះទឹកសំរាម
- ចាក់ដីបំពេញបរិវេណជុំវិញទីតាំងរួចរាល់
- តបណ្តាញទឹកសម្រាប់សម្អាត
- រៀបចំបំពេញដីជុំវិញព្រមទាំងផ្លូវចូលរួចរាល់
- បានបំពាក់ទ្រុងឡានសំរាមរួចរាល់នៅទីតាំងគម្រោង

ជាលទ្ធផលនៃការចុះពិនិត្យជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកទទួលបានបង្ហាញថាគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមការសាងសង់ រហូតមកដល់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាគម្រោង ដេប៉ូគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនក្នុងកែប ដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៅមុខសាលាខេត្តកែប ទីតាំងនៅមុខសាលាអនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន កែប ទីតាំងនៅក្បែរផ្សារសេះសរ ទីតាំងនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាកែវក្រសាំង និងទីតាំងនៅមុខផ្សារកែប បានសម្រេចការសាងសង់ ១០០ % ស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារគម្រោង និង UNDP ក៏បានជួបប្រជុំពិភាក្សាអំពីផែនការ និងវិធានការនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមទៅលើប្រធានបទនានា៖

- ការកំណត់ហានិភ័យកម្រិតមធ្យម
- ការបន្ថែមបន្ថយហានិភ័យ៖
- ការអនុវត្តផែនការ
- ការគាំទ្រ និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យផែនការដែលបានគ្រោងទុក

ជាលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងកែបជាពិសេសដោយមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត និងការិយាល័យនានារបស់រដ្ឋបាលក្រុង នឹងបន្តគាំទ្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាននានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តនៃការប្រមូលសេវាសំរាមតាមរយៈយន្តការនានាដែលមានស្រាប់នៅរដ្ឋបាលក្រុង និងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងសំរាមនានា ស្របតាមផែនការនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះ។

៤. បញ្ហាប្រឈម

ការរីករាល់ដាល់ដីកូរីដេ១៩ មានភាពលំបាកមួយចំនួនក្នុងកិច្ចដំណើរការសាងសង់ដេប៉ូសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជន នៅក្នុងកែប។

៥. ផែនការបន្ត

បន្តការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការព្រៀងសំណល់ទីប្រជុំជនក្រុង ដោយប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍នានាជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សោកណ្តាភាពទីក្រុង និងបង្កើនគំនិតនៃសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។

៦. រូបភាពនានានៃការចុះត្រួតពិនិត្យការបញ្ចប់ការសាងសង់គំរូដេប៉ូស៊ីត ទៅក្រុងកែប

រូបភាពនៃការអនុវត្តបាន ១០០ % មុខសាលាខេត្ត



រូបភាពនៃការអនុវត្តបាន ១០០ % មុខសាលាអនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន កែប





រូបភាពនៃការអនុវត្តបាន ១០០ % មុខផ្សារកែប



រូបភាពនៃការអនុវត្តបាន ១០០% សាលាបឋមសិក្សា កែវក្រសាំង





រូបភាពនៃការអនុវត្តបាន ១០០% ក្បែរផ្សារសេះសរ

